

運行前点検を確実に行いましょう 丸藤シートパイル


積載型移動式クレーン作業開始前

(年 月)

資料-1

運送会社名:	作業所名:	形式:	t		確認者名:								点検者名:						
	点検項目	点検主眼点	点検月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31
①	巻上警報装置に異常はないか	作動状態、警報音、損傷																	
②	ワイヤーロープに異常はないか	キンク、摩擦、索線切れ、錆び																	
③	フックの回転具合はよいか、外れ止めはきくか	滑り、亀裂、作動状態、損傷																	
④	アウトリガーは確実にセットしたか (地盤の補強は良いか)	全突出し、敷板の沈み																	

【作業管理の留意点】



1.巻き過ぎ防止装置を解除して作業しない
2.フックの外れ止め装置の機能を解除して作業しない

3.アウトリガーの設置は
・鉄板等の上で転倒の恐れのない位置
・最大面に突出していること

変更点検者名:

記号
×:交換 △:調整 ○:良好

4.立入り禁止措置をして他機作業員の危険防止が図られていること

法令上の規制と条文

- 1.ク製66条 (巻上防止装置の機能確認)
- 2.ク製66条の3 (外れ止め装置の使用)
- 3.ク製70条の4.5 (アウトリガーの全突出し)
- 4.ク製74条 (立入り禁止の措置)